
**PRÜFBERICHT**

Prüfprotokollcontainer - 27.05.2026

Nummer: 2026-5-27_D36FD41F1B0764F03455B475B0D901E1

Datum der Prüfung: 26.05.2026



Auftraggeber: Karlheinz Malz Hemsbergstr. 64625 Bensheim	Auftragnehmer: Ross Elektroinstallation e.K. Robert Bosch Str. 27 64625 Bensheim Deutschland
Abteilung: Kostenstelle: Kontakt:	Prüfer: Ludwig Bernschneider

Prüfobjekt	Gehört zu: FI WaMa-Tro (RCD0001)		
ID:	C0001	Hersteller:	
Bezeichnung:	F WaMa-Trockner	Typ:	
Leitungstyp:	NYM-J	Leiteranzahl:	3
Charakteristik:	B	Nennstrom:	16A
		Leiterquerschnitt:	2,5mm ²
		Polzahl:	
Bemerkung:			

Standort	
Liegenschaft:	Ebene:
Gebäude:	Raum:

Nr.	Schrittart	Min	Max	Ergebnis	Bewertung
1	U			249 V	Bestanden
2	ZLPE	120 A		550 A	Bestanden
3	ZLN	120 A		575 A	Bestanden
4	IF-UIΔN		50 V	0.1 V	Bestanden
5	IF-IA	15.0 mA	30.0 mA	16.9 mA	Bestanden
6	IAΔN-UIΔN		50 V	0.1 V	Bestanden
7	IAΔN-ta	0 ms	300 ms	25 ms	Bestanden
8	RISO	1.00 MΩ		> 500 MΩ	Bestanden
9	RISO	1.00 MΩ		> 500 MΩ	Bestanden

Prüfgeräte				
Bezeichnung	Hersteller	Typ	Seriennummer	Kalibrierung
PROFITEST MXTRA: AC1210	GOSSEN METRAWATT	PROFITEST MXTRA	AC1210	21.07.2021

Ergebnis der Prüfung: Bestanden	Intervall: 48
Datum: 27.05.2026 Unterschrift:	Datum d. n. Prüfung: 26.05.2030 Protokoll erstellt von: Ludwig Bernschneider